

Утверждаю

Глава Республики Тыва

Ш.В. Кара-оол

от « » 2021 г. № _____



ПАСПОРТ

губернаторского проекта «Мы на связи»

1. Основные положения

Наименование проекта	«Мы на связи»		
Краткое наименование губернаторского проекта	«Мы на связи»	Срок начала и окончания проекта	01.02.2021 г. - 30.12.2021 г.
Куратор губернаторского проекта	Оюн А.Г. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
Руководитель губернаторского проекта	Насюрюн У.В. - министр информатизации и связи Республики Тыва		
Администратор губернаторского проекта	Чооду М.Х. - заместитель министра информатизации и связи Республики Тыва		
Связь с государственными программами Республики Тыва	Государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации на 2021-2024 гг.», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 8 октября 2020 г. № 488		

2. Цель и показатели губернаторского проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год 2021
			Значение	Дата	
	Цель: Снижение количества населенных пунктов Республики Тыва, не обеспеченных устойчивым покрытием подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования				
1.	Строительство антенно-мачтовых сооружений под размещение объектов сотовой связи	Основной	0	01.02.2021	1
2.	Доля домохозяйств, обеспеченных устойчивым покрытием подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования	Дополнительны	0	01.02.2021	30%

3. Результаты губернаторского проекта

№ п/п	Наименование результата	Сроки	Характеристика результата
1.	Обеспечено устойчивое покрытие подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования в 3 населенных пунктах Республики Тыва	15.12.2020 г. - 30.12.2021 г.	3 населенных пункта Республики Тыва обеспечены устойчивым покрытием подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования

4. Финансовое обеспечение реализации губернаторского проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Всего (млн. рублей)
		2021	
1.1.	Установка антенно-мачтовое сооружение под размещение объектов сотовой связи млн. руб.	1,9	1,9
	<i>Федеральный бюджет</i>	-	-
	<i>Региональный бюджет</i>	1,9	1,9
	<i>Местный бюджет</i>	-	-
	<i>Всего по проекту</i>	1,9	1,9

5. Участники губернаторского проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
1.	Руководитель губернаторского проекта	Насюрюн У.В.	министр информатизации и связи Республики Тыва	заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Оюн А.Г.	5%
2.	Администратор губернаторского проекта	Чооду М.Х.	заместитель министра информатизации и связи Республики Тыва	министр информатизации и связи Республики Тыва Насюрюн У.В.	10%
3.	Участник губернаторского проекта	Лопсан К.О.	начальник отдела информатизации развития связи и телерадиовещания Министерства информатизации и связи Республики Тыва	заместитель министра информатизации и связи Республики Тыва Чооду М.Х.	10%

4.	Участник губернаторского проекта	Ондар Д.К.	консультант отдела информатизации развития связи и телерадиовещания Министерства информатизации и связи Республики Тыва	заместитель министра информатизации и связи Республики Тыва М.Х. Чооду	10%
5.	Участники губернаторского проекта	Хертек Э.Д.	директор филиала ПАО «МТС» в Республике Тыва	(по согласованию)	10%
6.	Участники губернаторского проекта	Попов Е.В.	директор Абаканского регионального отделения Сибирского филиала ПАО «МегаФон», (по согласованию)	(по согласованию)	10%
7.	Участники губернаторского проекта	Серен О.М.	руководитель обособленного подразделения ООО «Т2 Мобайл» в г. Кызыле	(по согласованию)	10%
8.	Участники губернаторского проекта	Хертек С.О.	генеральный директор АО «Тывасвязьинформ»	(по согласованию)	10%
9.	Участники губернаторского проекта	Федоров Н.А.	управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО «Тываэнерго»	(по согласованию)	10%
10.	Участники губернаторского проекта	руководители органов местного самоуправления Республики Тыва	органы местного самоуправления Республики Тыва	(по согласованию)	15%

План мероприятий («дорожная карта») по реализации губернаторского проекта «Мы на связи»

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок исполнения		Ответственные исполнители	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Результат: Обеспечено устойчивое покрытие подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования в 3 населенных пунктах Республики Тыва						
1	Определение перечня населенных пунктов Республики Тыва, в которых предполагается строительство новых объектов связи путем республиканского онлайн-голосования	15.02.2021	01.03.2021	Министерство информатизации и связи Республики Тыва	объявление через СМИ о проведении республиканского онлайн-голосования	Республиканский проектный офис
2	Согласование с федеральными центрами операторов сотовой связи по реализации муниципального-частного партнерства по строительству новых объектов связи для обеспечения в 3 населенных пунктах современными средствами связи.	01.03.2021	15.03.2021	Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «МТС» (по согласованию), ПАО «МегаФон» (по согласованию), ООО «Т2 Мобайл» (по согласованию)	подписанный план дальнейшего развития региональных представительств операторов сотовой связи	Республиканский проектный офис
3	Контрольная точка. Определены населенные пункты в которых предполагается строительство новых объектов связи для обеспечения устойчивой подвижной радиосвязью с учетом изучения географических особенностей расположения населенных пунктов по организации каналов связи (радиорелейные, наземные)	15.02.2021	15.03.2021	Министерство информатизации и связи Республики Тыва	приказ Министерства информатизации и связи Республики Тыва	Республиканский проектный офис

	Определен поставщик услуг сотовой связи.					
4.	Оформление земельных участков под размещение новых объектов связи, подписание договора аренды земельных участков	15.03.2021	15.04.2021	ПАО «МТС» (по согласованию), ПАО «МегаФон» (по согласованию), ООО «Т2 Мобайл» (по согласованию), органы местного самоуправления Республики Тыва (по согласованию)	зарегистрированные в установленной форме в Росреестре и подписанные с двух сторон договора аренды земельных участков	Республиканский проектный офис
5	Подача заявлений для получения технических условий по подключению к электрическим сетям	15.03.2021	15.04.2021	ПАО «МТС» (по согласованию), ПАО «МегаФон» (по согласованию), ООО «Т2 Мобайл» (по согласованию), АО «Тываэнерго»	подписанное заявление по получению технических условий по подключению к электрическим сетям	Республиканский проектный офис
6	Контрольная точка. Осуществлена государственная регистрация договора аренды земельного участка в Росреестре. Подготовлена необходимая документация для получения технических условий по подключению к электрическим сетям.	15.03.2021	15.04.2021	ПАО «МТС» (по согласованию), ПАО «МегаФон» (по согласованию), ООО «Т2 Мобайл» (по согласованию), органы местного самоуправления Республики Тыва (по согласованию) АО «Тываэнерго»	подписанные договора аренды земельных участков	
7	Согласование и разработка технических заданий по подготовке и строительству антенно-мачтовых сооружений для размещения новых объектов связи	15.03.2021	15.04.2021	ПАО «МТС» (по согласованию), ПАО «МегаФон» (по согласованию), ООО «Т2 Мобайл»	согласованное техническое задание по подготовке и строительству антенно-мачтовых сооружений для	Республиканский проектный офис

				(по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)	размещения новых объектов связи	
8	Определение исполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по подготовке и строительству антенно-мачтовых сооружений	15.03.2021	15.04.2021	органы местного самоуправления Республики Тыва (по согласованию)	подписанные договора/соглашения по подготовке и строительству антенно-мачтовых сооружений	Республиканский проектный офис
9	Контрольная точка. Разработано техническое задание по подготовке и строительству антенно-мачтовых сооружений для размещения новых объектов связи. Определен исполнитель из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по подготовке и строительству антенно-мачтовых сооружений	15.03.2021	15.04.2021	Министерство информатизации и связи Республики Тыва	утвержденное техническое задание по подготовке и строительству антенно-мачтовых сооружений для размещения новых объектов связи.	Республиканский проектный офис
10	Согласование с федеральными центрами операторов сотовой связи по приобретению и по доставке объектов связи, необходимого коммутационного оборудования и технических параметров по установке антенно-мачтовых сооружений в населенных пунктах	15.04.2021	31.05.2021	ПАО «МТС» (по согласованию), ПАО «МегаФон» (по согласованию), ООО «Т2 Мобайл» (по согласованию)	план-график приобретения и доставки коммутационного оборудования	Республиканский проектный офис
11	Доставка и монтаж антенно-мачтовых сооружений под размещение новых объектов связи в населенные пункты	31.05.2021	30.07.2021	органы местного самоуправления Республики Тыва (по согласованию)	антенно-мачтовые сооружения под размещение новых объектов связи установлены в населенных пунктах	Республиканский проектный офис
12	Поставка коммутационного оборудования до населенных пунктов для нового объекта связи	30.07.2021	20.08.2021	ПАО «МТС» (по согласованию), ПАО «МегаФон»	поставлено коммутационное оборудование до	Республиканский проектный офис

				(по согласованию), ООО «Т2 Мобайл» (по согласованию)	населенных пунктов для нового объекта связи	
13	Согласование каналов связи для новых объектов связи	15.01.2021	10.09.2021	Министерство информатизации и связи Республики Тыва, АО Тывасвязьинформ» (по согласованию)	согласованное коммерческое предложение для операторов сотовой связи со стороны АО «Тывасвязьинформ»	Республиканский проектный офис
14	Контрольная точка. Доставлены и установлены мачтовые сооружения и коммутационное оборудование согласованы каналы связи для новых объектов связи	15.04.2021	20.08.2021	ПАО «МТС» (по согласованию), ПАО «МегаФон» (по согласованию), ООО «Т2 Мобайл» (по согласованию)	акт приемки выполненных работ по установке мачтовых сооружений и коммутационных оборудований	Республиканский проектный офис
15	Запуск в промышленную эксплуатацию новых объектов связи	20.08.2021	10.09.2021	ПАО «МТС» (по согласованию), ПАО «МегаФон» (по согласованию), ООО «Т2 Мобайл» (по согласованию)	новые объекты связи запущены в промышленную эксплуатацию	Республиканский проектный офис
16	Контрольная точка. Установлены 3 антенно-мачтовых сооружения под размещение объектов сотовой связи	20.08.2021	10.09.2021	ПАО «МТС» (по согласованию), ПАО «МегаФон» (по согласованию), ООО «Т2 Мобайл» (по согласованию)	3 новых объекта связи в малых населенных пунктах запущены в промышленную эксплуатацию	Республиканский проектный офис

Методика расчета показателей губернаторского проекта

№	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Доля домохозяйств, обеспеченных устойчивым покрытием подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования	%	Раз в год, показатель на дату	$K = (K1 / K2) * 100$	<p>К - доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет, процент</p> <p>К1 - количество домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет, домохозяйство;</p> <p>К2 - общее количество домохозяйств, домохозяйство.</p>	Запрос информации по доле домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет в Росстат	Сплошное наблюдение	Министерство информатизации и связи Республики Тыва

Дополнительная информация

Настоящее время на территории Республики Тыва без сотовой связи, а также с слабым покрытием имеются 29 населенных пунктов. В связи с низкой плотностью населения, труднодоступностью и отдаленностью населенных пунктов, отсутствием телекоммуникационной инфраструктуры реализация инвестиционных планов операторов связи не представляется возможным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
И АПТАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Кызыл, ул. Чульдум, д. 18, Дом Правительства, каб. 106, тел. 9-73-26, 9-73-25,

E-mail: project@tyva.ru

№ 14-1/03

1 февраля 2021 г.

**Заключение
на паспорт губернаторского проекта «Мы на связи»**

Разработчик: Министерство информатизации и связи Республики Тыва;

**Дата
подписания:** 1 февраля 2020 г.;

**Основания
разработки:** послание Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола Верховному Хуралу о положении дел в республике и внутренней политике на 2021 год «Помнить прошлое. Гордиться настоящим. Верить в будущее».

**Цель
документа:** Снижение количества населенных пунктов Республики Тыва, не обеспеченных устойчивым покрытием подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования

**Общие
сведения:** Реализация проекта «Мы на связи» предусматривает строительство антенно-мачтовых сооружений под размещение объектов сотовой связи в трех населенных пунктах республики для обеспечения устойчивого покрытия подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования.

**Финансовое
обеспечение:** на реализацию проекта потребуются финансовое расходование средств на сумму 1,9 млн. руб., предусмотренные региональным бюджетом Республики Тыва, в рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации на 2021-2024 гг.», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 8 октября 2020 г. № 488.

Выводы: Инициативная заявка Министерства информатизации и связи Республики Тыва по вопросу открытия губернаторского проекта «Мы на связи» зарегистрирована за № 14-1/03 от 01.02.2021 г. в соответствии с разделом II постановления Правительства Республики Тыва от 14.03.2020 г. № 123 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Тыва». Изучив инициативную заявку и паспорт проекта согласно методическим рекомендациям, утвержденным распоряжением Правительства Республики Тыва от 12.01.2021 г. № 10-р «Об утверждении методических рекомендаций по реализации проектов на территории Республики Тыва», Управлением проектной деятельности были даны замечания, которые были устранены. С учетом устранения замечаний Управление проектной деятельности отмечает:

- грамматические и орфографические ошибки в тексте паспорта отсутствуют;
- структура плана мероприятий по реализации проекта соответствует требованиям к структуре плана, указанным в методических рекомендациях к разработке регионального проекта;

- результаты, направленные на эффективное достижение показателей, обоснованы;
- контрольные точки проекта в плане позволяют осуществлять качественный мониторинг достижения данных результатов.

По итогам рассмотрения паспорта проект согласовывается Управлением проектной деятельности.

/ Начальник управления

Лапина П.Э.