

УТВЕРЖДАЮ

Глава Республики Тыва

В.Т. Ховалыг

2022 г.

## ПАСПОРТ

губернаторского проекта

«Народный мост»

### 1. Основные положения

Наименование проекта	Губернаторский проект «Народный мост»		
Краткое наименование проекта	«Народный мост»	срок начала и окончания проекта	01.04.2022 г. – 31.12.2022 г.
Куратор проекта	Куулар Т.Б., заместитель председателя Правительства Республики Тыва		
Руководитель проекта	Чыргал-оол Ш.А., министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва		
Администратор проекта	Лакпажап Ш.Л., заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва		
Связь с государственными программами Республики Тыва	Государственная программа Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30.11.2016 № 518.		

## 2. Цель и показатели проекта

**Цель:** Обеспечение доступности транспортного сообщения в муниципальных образованиях Республики Тыва, развитие дорожной инфраструктуры, ведущей к чабанским стоянкам, привлечение сельского населения республики к добровольческому труду и решению местных общественно-значимых проблем

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			значение	дата	
1.	Количество новых обустроенных временных искусственных сооружений (мостов)	Основной	17	30.12.2021	28
2.	Количество граждан, привлеченных к труду и патриотизму по устройству временных искусственных сооружений	Основной	204	30.12.2021	336

## 3. Результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Обустройство 11 временных искусственных сооружений (мостов)	01.04.2022 – 31.12.2022	Деревянные мостовые сооружения должны быть длиной от 6 до 12 метров и шириной 4 метра через малые речки и ручьи, которые ведут к чабанским стоянкам для обеспечения проезда на наиболее сложные участки дорог местного значения при преодолении водных преград.

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)		Всего (млн. рублей)
		2022		
1.	Количество обустроенных временных искусственных сооружений (мостов)	2022		
1.1.	Обустройство 1 временных искусственных сооружений (мостов)	6,96		6,96
	Федеральный бюджет			
	Региональный бюджет	-		-
	Местный бюджет	6,63		6,63
	Всего по проекту	0,33		0,33
		6,96		6,96

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Общие организационные мероприятия по проекту		Занятость в проекте (процентов)
				Непосредственный руководитель		
1.	Куратор проекта	Куулгар Т.Б.	Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	В.Т. Ховалыг, Глава Республики Тыва		5
2.	Руководитель проекта	Чыргал-оол Ш.А.	Министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва	Куулгар Т.Б., заместитель Председателя Правительства		30

3.	Администратор проекта	Лакпажап Ш.Д.	Заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва	Республики Тыва Чыргал-оол Ш.А., министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва	20
4.	Участник проекта	Куулар А.Б.	специалист общего отдела ГУП РТ «Центр организации дорожного движения»	Лакпажап Ш.Д., заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва	15
5.	Участник проекта	Хомушкү А.Д.	консультант отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Министерства дорожно-транспортного комплекса РТ	Лакпажап Ш.Д., заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва	10
	Участник проекта	Оюн Н.В.	начальник отдела проектирования ГУП РТ «Центр организации дорожного движения»	Лакпажап Ш.Д., заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва	10
6.	Участник проекта	Назытгай Ч.В.	начальник отдела правового, кадрового и финансового обеспечения Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва	Чыргал-оол Ш.А., министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва	10

## 6. Дополнительная информация

Основанием открытия проекта «Народный мост» является Письмо Главы Республики Тыва В.Т. Ховалыга Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2022 год «Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности»,

Губернаторский проект «Народный мост» разработан Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва в целях обеспечения доступности транспортного сообщения в муниципальных образованиях населения республики к добровольческому труду и решению местных общественных стоянок, привлечения сельского чабанского стоянка день в республике имеется 3490 чабанских стоянок, где проживают около 10 тыс. чел. На лошадей - 49,7 тыс. голов, оленей - 2,1 тыс. голов, верблюдов - 236 голов, яков - 12 тыс. голов.

На территории республики существуют около 350 мостовых сооружений, ведущих к чабанским стоянкам в муниципальных образованиях, которые были построены в 1960-1970 годах хозяйственным способом силами трудовых бригад, местных жителей и чабанов. В 2021 году за счет субсидий из Дорожного фонда Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва выделены субсидии в размере 6,288 млн. рублей для устройства 17

В рамках проекта планируется использование средств проекта на приобретение пиломатериалов для устройства временных искусственных сооружений (мостов) длиной, не превышающих 12 метров, и шириной 4 метра. Общая потребность составит от 20 до 65 куб.м., не требующих проектно-сметной документации (будет называться «временным способом»), что позволит удешевить цены в несколько раз.

Разработаны типовые решения с параметрами: 6 метров, 12 метров и шириной 4 метра, себестоимость которого составляет: 6 метров – 333,418 тыс. рублей; 12 метров – 526,291 тыс. рублей.

Проектом рассматривается приобретение древесины для устройства деревянных мостовых сооружений длиной от 6 до 12 метров и шириной 4 метра через малые реки и ручьи, которые ведут к чабанским стоянкам для обеспечения проезда на наиболее сложные участки дорог местного значения при преодолении водных преград, для сенокосных угодий и создания условий гражданам для пребывания в лесах при сборе дикоросов, ягод, орехов.

Таким образом, предлагаемым проектом рассматривается обеспечение проезда на наиболее сложные участки дорог местного значения при преодолении водных преград.

Приложение № 1  
к паспорту губернаторского проекта  
«Народный мост»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации губернаторского проекта  
«Народный мост»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	<b>Результат. Устройство временных искусственных сооружений</b>	01.04. 2022	31.12. 2022	<b>Чыргал-оол Ш.А.</b>	<b>Отчет об освоении субсидии из Дорожного фонда Республики Тыва.</b> К концу 2022 года будут обустроены 12 временных искусственных сооружений.	К*
		01.04. 2022	25.04.2022			
2.	Сбор заявок от муниципальных образований Республики Тыва для участия в губернаторском проекте	01.04. 2022	10.04.2022	Лактажап Ш.Д. Мунципальные образования (по согласованию)	Официальные заявки от муниципальных образований Республики Тыва для участия в губернаторском проекте с приложением подтверждающих	РП

			Лақтажап Ш.Л. Муниципальныё образованиё (по согласованию)	Документов Соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Тыва	РП
3.	Заключение соглашений с Муниципальными образованиями Республики Тыва о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Тыва	25.04. 2022	30.04.2022	Муниципальные образованиё (по согласованию)	РП
4.	<b>Контрольная точка.</b> Заключены договора с подрядными организациями на приобретение строительных материалов для устройства мостовых сооружений	01.05. 2022	10.05.2022	Муниципальные образованиё (по согласованию)	РП
5.	Направление субсидии бюджетам Муниципальных образованиёй Республики Тыва в качестве аванса 30% от стоимости строительных материалов	11.05. 2022	25.05.2022	Лақтажап Ш.Л. Платежные поручения о направлении субсидии бюджетам Муниципальных образований Республики Тыва в размере 30% от стоимости строительных материалов	РП
6.	<b>Контрольная точка.</b> Приобретены Муниципальными образованиями Республики Тыва строительные материалы	26.05. 2022	15.06.2022	Муниципальные образованиё (по согласованию) Товарная накладная о приобретении строительных материалов	РП

	Для устройства мостовых сооружений							
7.	Выполнение строительно-монтажных работ	16.06.2022	30.10.2022	Лактажап Ш.Д., муниципальные образования (по согласованию)	Информация о выездных проверках	0	выездных	РП
8.	Приемка муниципальной комиссией муниципальных образований Республики Тыва выполненных работ по устройству мостовых сооружений	01.11.2022	30.11.2022	Муниципальные образования (по согласованию)	Акт приемки муниципальной комиссии муниципальных образований Республики Тыва выполненных работ по устройству мостовых сооружений			РП
9.	Направление остатка субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Тыва в размере 70% от стоимости строительных материалов	01.12.2022	30.12.2022	Лактажап Ш.Д.	Платежные поручения о направлении субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Тыва в размере 70% от стоимости строительных материалов			РП
10.	<b>Контрольная точка.</b> Ввод в эксплуатацию мостовых сооружений	01.11.2022	30.11.2022	Лактажап Ш.Д., муниципальные образования (по согласованию)	Информация о выездных проверках	0	выездных	РП



11	Сбор, анализ и подготовка итоговой информации об итогах реализации губернаторского проекта «Народный мост»	01.12.2022	30.12.2022	Лактажап Ш.Л., муниципальные образования (по согласованию)	Информация	РП
12	Подготовлена информация об итогах реализации губернаторского проекта «Народный мост»	01.12.2022	30.12.2022	Лактажап Ш.Л., муниципальные образования (по согласованию)	Информация	РП
13	<b>Контрольная точка.</b> Подведены итоги реализации губернаторского проекта «Народный мост» за 2022 год	01.12.2022	30.12.2022	Лактажап Ш.Л., муниципальные образования (по согласованию)	Отчет об итогах реализации проекта	РП

К\* – куратор

РП \*\* – руководитель проекта