

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва


В.И. Ендан

«14» декабря 2020 г.

П А С П О Р Т
губернаторского проекта «ДУК»

1. Основные положения

Национальный проект	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Наименование федерального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
Краткое наименование регионального проекта	Дук	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2022
Куратор регионального проекта	заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Ендан В.И.		
Руководитель регионального проекта	министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Дун А.Ч.		
Администратор регионального проекта	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Куулар А.Э.		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» Государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы», на период 2020-2022 гг.		

 

2. Цель и показатели губернаторского проекта

Цель: повышение доходов от реализации шерсти сельхозтоваропроизводителей, создание кластера легкой промышленности

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год		
			Значение 2019г	Дата	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.	Количество цехов первичной обработки шерсти, ед.	основной	0	31.12.2020	2	2	3 (в.т.ч. фабрика)
2.	Произведено мытой шерсти, тонн	основной	0	31.12.2020	50,0	69,7	649
3.	Создание новых рабочих мест (постоянных и временных, с учетом механизированных бригад, приемщиков и заготовителей), чел.	дополнительный	0	31.12.2020	45	47	127
4	Средняя цена реализации не мытой шерсти сельхозтоваропроизводителями (без учета субсидий на 1 кг реализованной шерсти переработчикам), руб./кг	дополнительный	12,0	31.12.2020	15	17	25-35

3. Результаты губернаторского проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	<p>Созданы цеха первичной обработки шерсти</p> <p><i>Результат от внедрения для экономики:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Сдача в эксплуатацию двух цехов; - сдача в эксплуатацию производства по первичной обработке шерсти. 	до 1 июля 2020 г.	<p>Объем продукции двух цехов в 2020 г. составит 50,0 т.; в 2021 г. – 69,7 т.; 2022 году 649 т с учетом ввода в эксплуатацию производства мойки шерсти Фабрики шерстяных нетканых изделий (закупе сырья для фабрики 965,5 т., выход чистого волокна 579,3т. и с учетом мощностей двух цехов 69,7т).</p>
2	<p><i>Результат от внедрения для населения;</i></p>		<p>Создание конкурентной среды по приему не мытой шерсти обусловит рост цен на шерсть в 2021 г. на 20%, в 2021 г. – на 27 %.</p> <p>С 2022 г. ставка субсидирования за производство и реализацию шерсти до 20,0 руб./кг, действующая ставка – 0 руб./кг. Данная мера также повлияет на улучшение качества производимой шерсти и увеличение дохода сельхозтоваропроизводителей.</p> <p>В 2020г при реализации проекта будут созданы 15 раб. мест в цехах первичной обработки шерсти и в сезон стрижки и заготовки шерсти при механизированных бригадах - 30 рабочих мест, всего 45 рабочих.</p> <p>В 2021 году будут привлечены дополнительно 47 рабочих для подготовки сырья для вводимого к концу года производства первичной обработки шерсти</p> <p>В 2022 году будут трудоустроены на фабрике 88 чел и временные работники в период заготовки сырья 51 работника, всего 128 чел.</p>
3	<p><i>Финансово-экономические показатели от внедрения проекта</i></p>	Январь 2021 г.	<p>Налоговые поступления и отчисления во внебюджетные фонды в 2020 г. – 326 тыс. руб., в 2021 г. – 426 тыс. руб., 2022 год -1702 тыс. руб.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации губернаторского проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
		2020	2021	2022	
1.	Сезонный закуп сырья				
1.1.	внебюджетные источники (на сезонный закуп сырья)	2,5	8,0	20,0	30,5
2	Разработка технико-экономического обоснования строительства фабрики шерстяных нетканых изделий				
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1,5	0	0	1,5
	бюджет субъекта Российской Федерации	1,5	0	0	1,5
Всего по региональному проекту, в том числе:		4,0	8,0	20,0	32,0
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		1,5	0	0	1,5
бюджет субъекта Российской Федерации		1,5	0	0	1,5
внебюджетные источники		2,5	8,0	20,0	30,5

5. Участники губернаторского проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>Руководитель регионального проекта</i>	Дун А.Ч.	министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Ендан В. И. –заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	<i>Администратор регионального проекта</i>	Куулар А.Э. .	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Дун А.Ч.-министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	<i>Участник регионального проекта</i>	Бавуу-Сюрюн Л.О.	начальник отдела переработки сельхозпродукции, рыболовства, продовольственной безопасности	Дун А.Ч. –министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	50
Создание цехов первичной обработки шерсти					
4.	<i>Участник регионального проекта</i>	МонгушА.А.	и.о.руководителя Фонда развития фермерского бизнеса и сельхозкоопераций Республики Тыва	Дун А.Ч. - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	50
5.	<i>Участник регионального проекта</i>	<i>Бавуу-Сюрюн Л.О.</i>	начальник отдела переработки сельхозпродукции, рыболовства, продовольственной безопасности	Бараан Ш.В.- первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	50
6.	<i>Участник регионального проекта</i>		председатели администраций Кызылского и Эрзинского кожуунов	Бараан Ш.В.- первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	<i>Участник регионального проекта</i>	<i>ИП Сарыглар А.А., СППК «Уургай»</i>	участники регпроекта «Дук»	Бавуу-Сюрюн Л.О.- консультант отдела переработки сельхозпродукции, рыболовства, продовольственной безопасности	60
8.	<i>Участник регионального проекта</i>	<i>Монгуш А.А.</i>	поставщик технологического оборудования	Бараан Ш.В.- первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	40
Сбор сырья и обеспечение экспорта шерсти					
9.	<i>Участник регионального проекта</i>	<i>Механизированные бригады заготовительные пункты</i>	субъекты предпринимательства	Председатели администраций муниципальных районов	40
10.	<i>Участник регионального проекта</i>	Председатели администраций муниципальных районов	председатели администраций муниципальных районов	Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	60
11	<i>Участник регионального проекта</i>	<i>Монгуш К.К.</i>	начальник отдела программного обеспечения	Бараан Ш.В.- первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	<i>Участник регионального проекта</i>	<i>Чула К.Б.</i>	начальник отдела животноводства	Бараан Ш.В.- первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	
13.	<i>Участник регионального проекта</i>	<i>Бавуу-Сюрюн Л.О.</i>	консультант отдела переработки сельхозпродукции, рыболовства, продовольственной безопасности	Бараан Ш.В.- первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	30
14.	<i>Участник регионального проекта</i>	Монгуш А.А.	и.о руководителя Фонда развития фермерского бизнеса и сельхозкоопераций Республики Тыва	Бараан Ш.В.- первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	30
14.	<i>Участник регионального проекта</i>	<i>Кызласова А.В.</i>	Начальник отдела экономики и льготного кредитования	Бараан Ш.В.- первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	10

Приложение № 1
к паспорту губернаторского проекта «Дук»

План
Мероприятий («дорожной карты») по реализации I этапа губернаторского проекта «Дук»
по созданию цехов переработки шерсти в 2020 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственные
		Начало	Окончание		
1.	Результат: Создание цехов первичной обработки шерсти		30 июля 2020 г.		Минсельхозпрод РТ, Администрации Эрзинского и Кызылского кожуунов.
1.1	Осуществление пробного запуска и освоение технологии на технологическом оборудовании по производству войлока и изделий из готового войлока в цехе ИП Сарыглар А.А. в пгт Каа-Хем Кызылского кожууна	15 февраля	25 апреля		Минсельхозпрод РТ, Администрация Кызылского кожууна, ИП Сарыглар А.А.
1.2	Осуществление монтажа технологического оборудования, котельного оборудования, монтаж коммуникаций, системы очистки стоков в производственном здании СППК «Уургай» в с. Эрзин Эрзинского кожууна	15 марта	25 апреля	Техническое оснащение цехов по переработке шерсти	Минсельхозпрод РТ, Администрация Эрзинского кожууна, Кунгаа Б.Б.
1.3	Проведение обучения мастеров для работы на оборудовании	25 апреля	15 мая	Обучение персонала цехов	Минсельхозпрод РТ, Администрация Эрзинского кожууна, Кунгаа Б.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственные
		Начало	Окончание		
1.4	Осуществление пробного запуска и освоение технологии на технологическом оборудовании по мойке шерсти и швейных изделий из шерсти.	25 апреля	25 июня	Трудоустройство персонала, освоение технологии первичной обработки шерсти	Минсельхозпрод РТ, Администрация Эрзинского кожууна, Кунгаа Б.Б.
1.5	Контрольная точка Ввод в эксплуатацию цех первичной обработки шерсти ИП Сарыглар А.А. в пгт Каа-Хем Кызылского кожууна	25 апреля	30 апреля	Подписаны акты-приемки ввода в эксплуатацию цеха ИП Сарыглар А.А.	Минсельхозпрод РТ, Администрация Кызылского кожууна, ИП Сарыглар А.А.
	Ввод в эксплуатацию цех первичной обработки шерсти СППК «Уургай» в с. Эрзин Эрзинского кожууна	25 июня	30 июня	Подписаны акты-приемки ввода в эксплуатацию цеха СППК «Уургай»	Минсельхозпрод РТ, Администрация Эрзинского кожууна, Кунгаа Б.Б.
	Представление информация об итогах создания цехов Главе Республики Тыва Ш.В. Кара-оолу	25 июня	30 июля	Отчет о ходе реализации регионального проекта	Минсельхозпрод РТ, Администрации Эрзинского и Кызылского кожуунов.
2.	Результат Заготовка шерсти, реализация сырья для участников проекта «Дук» и потребителям в другие регионы.	<i>1 апреля</i>	<i>20 декабря</i>		
2.1	Обеспечение участников проекта оборотными средствами для сезонного закупа шерсти	15 апреля	30 июля	Создана финансовая основа закупа сырья	Минсельхозпрод РТ, ИП Сарыглар А.А. и СППК «Уургай»
2.2	Создание стригальных пунктов шерсти с механизированными бригадами по стрижке овец	20 марта	30 мая	Создана структура сбора сырья	ОМСУ
2.3.	Возобновление работы кожуунных заготовительных пунктов	20 апреля	20 ноября		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственные
		Начало	Окончание		
2.4	Финансирование участников проекта по созданию механизированных бригад	15 апреля	30 апреля	Договор о содействии самозанятости	Минсоцтруд РТ, ОМСУ
2.5	Проведение мастер-классов по стрижке, приемке, технике классификации, классировке шерсти и применении заготовительных стандартов	30 апреля	30 июля.	Обучение работников хозяйств, механизированных бригад, заготовителей и шерстоведов	Минсельхозпрод РТ, НКО «Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкооперативов РТ»
2.6	Получение разрешения от Россельхознадзора на экспорт мытой шерсти СППК «Уургай»	30августа	30 ноября	Получено разрешение на экспорт шерсти	Администрация Эрзинского кожууна, СППК «Уургай»
2.7	Включение СППК «Уургай» в реестр российских предприятий-экспортеров шерсти Таможенного союза	15 сентября	1 ноябрь		
2.8	Представление отчета по результатам заготовительной кампании по стрижке и сбору шерсти от сельхозтоваропроизводителей	25 октября	5 ноября	Отчет о результатах деятельности механизированных бригад и заготовительной кампании по стрижке и сбору шерсти	Минсельхозпрод РТ, ОМСУ
2.9	Проведение маркетинговых исследований рынка шерсти	20 июня	30 августа	Анализ рынка шерсти	Минсельхозпрод РТ, НКО «Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкооперативов РТ»
2.10	Поиск покупателей продукции цехов.	август	октябрь	Определение импортеров мытой шерсти в Монголии и Китае.	Минсельхозпрод РТ, Администрации Эрзинского и Кызылского кожуунов, Агентство по внешнеэкономическим связям РТ
2.11	Представление информации	30 октября	30 декабря	Отчет о ходе реализации	Минсельхозпрод РТ,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственные
		Начало	Окончание		
	информация об итогах реализации проекта «Дук» Главе Республики Тыва Ш.В. Кара-оолу			регионального проекта	Администрации Эрзинского и Кызылского кожуунов.
2.12	Контрольная точка Представление статистических отчетов о произведенной продукции, экспорта продукции участниками регпроекта «Дук»	10 января 2021 г.	до 20 января 2021 г.	Отражение результатов деятельности цехов в статистической отчетности	Минсельхозпрод РТ, Администрации Эрзинского и Кызылского кожуунов.

План мероприятий
(«дорожная карта») по обеспечению реализации II этапа регионального проекта «Дук»
приоритетного инвестиционного проекта «Строительство фабрики шерстяных нетканых изделий в г. Кызыле»

1. Наименование программы, основание: Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2025 г.
 2. Этап реализации: I- строительство объекта – 2021г; II-этап строительства -2022 год.
 3. Государственный заказчик программы: Правительство Республики Тыва
 4. Заказчик проектной документации: ГКУ РТ «Госстройзаказ»;
 5. Заказчик строительства объекта (государственный заказчик): Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.
 6. Общая стоимость проекта: 573,1 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 567,4 млн. рублей (99%), республиканского бюджета – 5,7 млн. рублей (1%):
Строительство и ввод в эксплуатацию фабрики первичной обработки шерсти 166,5 млн руб., в том числе:
 - строительство производственных зданий – 64,6 млн. руб.;
 - технологическое оборудование – 76,9 млн. руб.;
 - инженерные сооружения- 25 млн. рублей.Строительство и ввод в эксплуатацию фабрики шерстяных нетканых изделий 189 млн. рублей:
 - строительство производственных зданий - 79 млн. руб.;
 - технологическое оборудование – 110 млн. руб.;Строительство и ввод в эксплуатацию прядильного и трикотажного производства 217,6 млн. рублей:
 - строительство производственного здания – 80 млн. руб.;
 - оборудование для подготовительного, прядильного, красильного и трикотажного производства – 137,6 млн. руб.Итого: на строительно-монтажные работы – 223,6 млн. рублей, технологическое оборудование – 324,5 млн. рублей, инженерные сооружения – 25 млн. рублей.
7. Планируемые объекты обеспечивающей инфраструктуры:

- строительство локальной комбинированной котельной с водогрейным и паровым котлами;
- строительство трансформаторной подстанции и воздушных линий электропередач;
- строительство локальных предочистных сооружений и водоотведения;
- строительство тепловых сетей, водонасосной станции;
- строительство подъездных путей от федеральной дороги Р-257, асфальтирование площадки приемного отделения шерсти.

8. Продукция: мытая шерсть 800 тонн в год, чесанная шерсть - 380 тонн; одеяла различной плотности - 120 тыс. шт.; нетканое полотно - 250 тыс. м². **Конечная продукция: эксклюзивные кашемировые изделия, пуловеры, кардиганы, изделия из пуха яка и верблюда.**

9. В 2020 году: на разработку проектно-сметной документации, за проведение государственной экспертизы-20 370тыс. рублей.

10 Срок реализации (срок ввода в эксплуатацию): 2022 год.

Наименование мероприятия	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственные
	Начало	Окончание		
I. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации				
1. Отведение земельного участка под строительство	15 января 2020г.	10 февраля 2020г		Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Тыва,
2. Получение градостроительного плана земельного участка	17 марта 2020г.	30 апреля 2020г.	Получение градостроительного плана земельного участка	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений Мэрии г. Кызыла.
3. Разработка технико-экономического обоснования строительства фабрики шерстяных нетканых изделий	17 января 2020 г.	17 июня 2020г	Получение технико-экономического обоснования строительства фабрики шерстяных нетканых изделий	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, АО «ИНПЦ ТЛП» г. Москва

Контрольная точка: Получение технико-экономического обоснования с технологической частью проекта фабрики		17 июня 2020г		Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва , АО «ИНПЦ ТЛП» г. Москва
4. Получение технических условий на проектирование по подключению к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)	10 июня 2020 г.	10 июля 2020г	Получение технических условий на проектирование инженерных сетей фабрики	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ресурсоснабжающие организации.
5. Разработка и согласование технического задания на выполнение работ по проектированию объектов фабрики	10 июля 2020 г.	20 июля 2020г.	Техническое задание на выполнение работ по проектированию объектов фабрики	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
6. Направление заказа-заявки на размещение в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок на выполнение работ по проектированию	20 июля 2020г.	30 июля 2020 г.	Заказ-заявка на проведение аукциона	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
7. Размещение заказа-заявки в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок по определению подрядной (проектной) организации	30 июля 2020 г.	5 августа 2020г	Размещение объявления в Единую информационную систему закупок	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок, контроль - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
8. Проведение аукциона	10 августа 2020 г.	30 августа 2020г.	Аукцион	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок, ГКУ «Госстройзаказ»
9. Заключение контракта на проектирование		сентябрь 2020г	Контракт на проектирование	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль - Министерство строительства и

				жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
10. Разработка проектно-сметной документации	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020г	Проектно-сметная документация фабрики	ГКУ РТ «Госстройзаказ» проектная организация, контроль – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
Контрольная точка: Получение проектно-сметной документации фабрики		Декабрь 2020г		ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
11. Направление на государственную строительную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий		декабрь 2020 г.		ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
12.Получение заключения государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		январь 2021г	Заключение государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
Контрольная точка: Направление заявки на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва		Январь 2021г.		ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
II.Привлечение инвестора для строительства и освоения мощностей фабрики				
1. Подготовка инвестиционного		июль 2020		Министерство сельского хозяйства и

предложения для потенциального инвестора		года		продовольствия, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по привлечению и развитию инвестиций Республики Тыва
2.Привлечение инвестора для строительства и освоения мощностей фабрики		Декабрь 2020	Соглашение о государственно-частном сотрудничестве с инвестором	Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по привлечению и развитию инвестиций Республики Тыва
III. Мероприятия по определению подрядной организации на строительство объекта				
1. Разработка аукционной документации (технического задания, проекта госконтракта, обоснование аукционной цены) по определению подрядной организации на строительство	15 ноября 2020 г.	15 декабря 2020	Техническое задание на строительство объектов фабрики, проекта госконтракта с подрядной строительной организацией, обоснование аукционной цены	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
3. Включение в план-график закупок	15 декабря 2020 г.	17 декабря 2020г	План-график	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
3. Согласование проекта государственного контракта	15 декабря 2020г.	20 декабря 2020г.	Государственный контракт	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
4. Направление плана-графика в		21 декабря		ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль –

Министерство финансов Республики Тыва		2020 г	Согласование плана-графика	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва,
5. Согласование плана-графика по строительству фабрики		30 декабря 2020 г.		Министерство финансов Республики Тыва
6. Направление заказа-заявки на размещение в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок		10 января 2021 г.	Заказ-заявка на проведение аукциона	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
7. Размещение заказа-заявки в ЕИС по определению подрядной организации		15 января 2021 г.	Размещение объявления в Единую информационную систему закупок	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок
8. Проведение аукциона		Январь-февраль 2021г	Аукцион	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок
9. Заключение государственного контракта на строительство		20 февраля 2021г	Контракт на строительство	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
10.Согласование графика финансирования в соответствии с графиком производства работ с Минфином РТ		Февраль 2021 г.	График финансирования объекта нового строительства	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
Контрольная точка: Получение разрешения на строительство		Февраль 2021г	Разрешение на строительство	ГКУ РТ «Госстройзаказ», подрядная организация, контроль - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

Контрольная точка: создание исполнительной дирекции фабрики в составе директора, гл. энергетика, гл. технолога, технического надзора по строительству и качеством производства работ		Март 2021г	Исполнительная дирекция фабрики	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
11. Получение технических условий (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)		Март 2021г		ГКУ РТ «Госстройзаказ», подрядная организация, контроль - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
12. Выполнение строительно-монтажных работ производственных зданий, ЛОС, ЛК, КНС, КНС, КВС по графику строительства		Март- ноябрь 2021 г.	Акт выполненных работ	ГКУ РТ «Госстройзаказ», подрядная организация, контроль - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
13. Выполнение технических условий (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)		Март-ноябрь 2021г	Акт выполненных работ	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
14. Подключение к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)	Октябрь 2021 г.	Декабрь 2021г	Акт выполненных работ	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
15. Получение разрешения ввода в эксплуатацию в соответствии с проектным решением фабрики первичной обработки шерсти		Январь 2022г	Акт ввода в эксплуатацию законченного строительством	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Министерство строительства и

			промышленного объекта фабрики первичной обработки шерсти	жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Мероприятия по техническому оснащению производственных линий				
1. Включение в план-график закупок оборудования технологических линий производства первичной обработки шерсти	15 ноября 2020 г.	30 ноября 2020г.	План-график поставок оборудования	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
2. Разработка и согласование проекта государственного контракта на поставку оборудования технологических линий производств	20 ноября 2020 г.	30 ноября 2020г	Госконтракт	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ресурсоснабжающие организации
4. Направление плана-графика в Министерство финансов Республики Тыва	1 декабря 2020 г.	10 декабря 2020 г.	План-график	ГКУ РТ «Госстройзаказ», контроль - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
5. Согласование план-графика по поставке оборудования фабрики	11 декабря 2020г.	28 декабря 2020 г.		ГКУ РТ «Госстройзаказ», подрядная организация, контроль - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
6. Направление заказа-заявки на размещение в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок	10 января 2021 г.	28 февраля 2021г.	Заказ-заявка на проведение аукционов	ГКУ РТ «Госстройзаказ», подрядная организация, контроль - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
7. Размещение заказа-заявки в ЕИС по определению поставщиков оборудования в соответствии с план-графиком	март 2021 г.	апрель 2021 г.	Размещение объявления в Единую информационную	ГКУ РТ «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, министерство

			систему закупок	сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, подрядная организация
8. Проведение аукциона	март 2021 г.	май 2021г	Аукцион	ГКУ РТ «Госстройзаказ», подрядная организация, контроль - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва,
9. Заключение государственного контракта на поставку оборудования	май 2021 г.	июнь 2021 г.	Контракты на поставку технологического оборудования	ГКУ РТ «Госстройзаказ», подрядная поставщик оборудования , контроль - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва,
10.Согласование графика поставки технологического оборудования и финансирования	Апрель 2021 г.	Июнь 2021г	График финансирования объекта нового строительства	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, поставщик, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
11. Поставка технологического оборудования в соответствии с графиком поставки		апрель – июль 2021 г	Поступление технологического оборудования	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, поставщик, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
12. Выполнение монтажных, пуско-наладочных работ каждой технологической линии		июль - ноябрь 2021 г.	Установка оборудования	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, поставщик
13. Подключение к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, компрессорная станция)		30 сентября 2021 г.	Обеспечение инженерными сетями технологических процессов	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, поставщик
14. Передача каждой технологической линии в эксплуатацию	октябрь 2021 г.	ноябрь 2021г.	Освоение мощностей оборудования	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, поставщик

16. Обучение персонала	сентябрь 2021г.	ноябрь 2021 г.	Расстановка персонала по операционной схеме производства	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
Контрольная точка: Трудоустройство граждан		Ноябрь 2021г	Трудоустройство граждан	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
V. Обеспечение оборотными средствами и сырьем				
1. Обеспечение оборотными средствами на сезонный закуп сырья.	Март 2021г.	Март-август 2021г	Закуп сырья	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, исполнительная дирекция фабрики
2. Организация стригальной компании во всех козунах	15 апреля 2021	15 июня 2021	Обеспечение заготовки шерсти для нужд фабрики	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ОМСУ
3. Организация заготовительной деятельности по сбору шерсти в хозяйствах республики	15 апреля 2021 г.	Август 2021г.		
4. Обеспечение оборотными средствами на сезонный закуп сырья.	Март 2021г.	Март-август 2021г	Закуп сырья	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, исполнительная дирекция фабрики
5. Обеспечение расходными материалами, химикатами, реагентами и ГСМ	Сентябрь 2021г	октябрь 2021г.	Закуп комплектующих	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, исполнительная дирекция фабрики
Контрольная точка: Пробный пуск технологических линий производства фабрики первичной обработки шерсти		Ноябрь- декабрь 2021	Освоение технологии и мощностей фабрики	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, исполнительная дирекция фабрики.